



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13  
amikap@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГРКЧ-2269  
от «18» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
Производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184, кв. 342  
E-mail: [sk@radian-holding.ru](mailto:sk@radian-holding.ru)

Генеральному директору  
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по устройству средств автоматизации резервуарного парка, площадки слива-налива АЦ, насосной станции; устройству системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы промышленного телевидения СВН; устройству системы передачи на центральный пост; монтажа ЗИП оборудования; устройству электроснабжения, наружного освещения, заземления и молниезащиты склада на объекте «Склад ГСМ».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 31.01.2026 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени в полном объеме не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 01.02.2026 г. по 01.06.2026 г. составляет 121 (сто двадцать один) календарный день.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).


В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 01.02.2026 г. по 01.06.2026 г. составляет 121 (сто двадцать один) календарный день, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.



1. Заказчик в соответствии с Договором перечислил Подрядчику аванс в размере 9 037 075 (девять миллионов тридцать семь тысяч семьдесят пять) рублей 38 копеек (платежное поручение № 4426 от 07.11.2024 г.), а также перечислил денежные средства в счет стоимости работ в размере 4 213 456 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 59 копеек (платежные поручения №№ 1110, 1888).

Работы по Договору в полном объеме не выполнены и не сданы.

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 6 688 026 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей 34 копейки (Акты о приемке выполненных работ № 1 от 31.01.2025 г., № 2 от 28.02.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что Подрядчик не выполнил работы по Договору в полном объеме, денежные средства в размере 6 562 505 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пять) рублей 63 копейки подлежат возврату Заказчику.

2. Во исполнение предусмотренной п. 1.1 Приложения № 3 к Договору обязанности Заказчик передал Подрядчику материалы для выполнения работ на сумму 495 169 (четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 80 копеек, которые не использованы и не возвращены Заказчику.

*3. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.*

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2025 г. Приблизительная стоимость работ составляет 33 780 237,54 рублей.

Соответственно, размер пеней за 121 (сто двадцать один) календарный день просрочки окончания выполнения работ (за период с 01.02.2026 г. по 01.06.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 4 087 408 (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей 74 копейки, из расчета:

$33\,780\,237,54 * 0,1\% * 121 = 4\,087\,408,74$  руб., где

33 780 237,54 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

121 – количество дней просрочки.

6 756 047,51 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

**На основании вышеизложенного требуем:**

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:
  - 1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);
  - 1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 01.02.2026 г. по 01.06.2026 г. в размере 4 087 408 (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей 74 копейки;
2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,
  - 2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть денежные средства, в размере 6 562 505 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пять) рублей 63 копейки;
  - 2.2. предоставить отчет об использовании или вернуть Заказчику материалы, переданные Заказчиком (п. 1.1 Приложения № 3 к Договору) для выполнения работ, а в случае

невозможности возврата материалов возместить их стоимость - 495 169 (четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 80 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

*Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.*

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин