



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13  
amikan@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2363  
от «29» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
Производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184, кв. 342  
E-mail: [sk@radian-holding.ru](mailto:sk@radian-holding.ru)

Генеральному директору  
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0591) от 19.03.2025 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) РУ-6 кВ ГКОФ - 2КТПН-6/0,4 кВ ККД».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 15.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени в полном объеме не выполнил работы, **период просрочки окончания выполнения работ с 16.10.2025 г. по 28.05.2026 г. составляет 225 (двести двадцать пять) календарных дней.**

*В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).*

*В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.*


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 16.10.2025 г. по 28.05.2026 г. составляет 225 (двести двадцать пять) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0591) от 19.03.2025 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

*Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.*

1. Заказчик в соответствии с Договором перечислил Подрядчику денежные средства в размере 14 375 796 (четырнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 57 копеек (платежные поручения № 3700 от 29.05.2025 г., № 3969 от 10.06.2025 г., № 9756 от 18.12.2025).



Работы по Договору в полном объеме не выполнены и не сданы.

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 13 718 315 (тринадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 50 копеек (Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что Подрядчик не выполнил работы по Договору в полном объеме, денежные средства в размере 657 481 (шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 07 копеек подлежат возврату Заказчику.

*2. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения работ Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.*

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору Приблизительная стоимость работ составляет 16 360 090,03 рублей.

Соответственно, размер пеней за 225 (двести двадцать пять) календарных дней просрочки окончания выполнения работ (за период с 16.10.2025 г. по 28.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 3 272 018 (три миллиона двести семьдесят две тысячи восемнадцать) рублей 01 копейка, из расчета:

$16\,360\,090,03 * 0,1\% * 225 = 3\,681\,020,26$  руб., где

16 360 090,03 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

225 – количество дней просрочки.

3 272 018,01 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

3. Кроме того, на основании п. 2 Приложения № 3 к Договору Заказчик оказал Подрядчику услуги техники (Акты № ГАК00000490 от 31.10.2025 г. на сумму 42 564,29 руб. и № ГАК 00000544 от 30.11.2025 от 30.11.2025 г. на сумму 25 124,11 руб.) на общую сумму 67 688 (шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек.

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 16.10.2025 г. по 28.05.2026 г. в размере 3 272 018 (три миллиона двести семьдесят две тысячи восемнадцать) рублей 01 копейка;

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,

2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть денежные средства в размере 657 481 (шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 07 копеек.

2.2. оплатить задолженность в размере 67 688 (шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек за оказанные Заказчиком на основании п. 2 Приложения № 3 к Договору услуги техники.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

*Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем*

порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929


Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5

БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение: Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин