



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«30» июня 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2444

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

Об организации работ по титулу "О_Ю5
Реконструкция ПС 110кВ Луговая (замена Т-1 и
Т-2 мощностью 25МВА каждый на два по
63МВА) (прирост мощности 76МВА)"

Уважаемый Виктор Андреевич!

В июне 2026 г. выполнение объёмов строительно-монтажных работ по титулу «О_Ю5 Реконструкция ПС 110кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25МВА каждый на два по 63МВА) (прирост мощности 76МВА)» отстаёт от утверждённого ООО ПО «Радиян» (подрядчик) календарного графика выполнения работ (приложение № 3 к договору подряда № 11-ЮЭС-2026(ПС Луговая от 25.05.2026 г.)

Монтаж фундамента Т-2 должен быть завершён подрядчиком 15.06.2026 г. По состоянию на текущий момент смонтировано 50% от запланированного объёма, работы ведутся низкими темпами.

Нарушение подрядчиком срока завершения этапа работ в силу пункта 31.6. договора является основанием начисления штрафной неустойки в размере 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки. На 25.06.2026 г. отставание 7 семь дней, размер неустойки за период 16.06.2026 – 23.06.2026 гг. составляет 10 801 185,47 (десять миллионов восемьсот одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 47 копеек.

Прошу принять срочные меры, увеличить ресурсы на объекте, организовать двухсменный режим работы для завершения устройства фундамента под монтаж силового трансформатора в срок до 30.06.2026г.

Управляющий директор

А.В. Орлихин

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51

