



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРАНЕФТЬ»
(ООО «АнгараНефть»)

Почтовый адрес: ул. Академическая, д. 54/4, г. Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Юридический адрес: ул. Академическая, д. 54/4,
г. Иркутск, г.о. город Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Телефон: (3952) 267070 e-mail: angara@angara-neft.ru
ОГРН 1032402940462, ИНН 2466083119, КПП 597250001

24.07.2026 ИСХ-ГП-02488-26
от _____ № _____
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»

В.Н. Труфанову

priemnaya@radian-holding.ru
sk@radian-holding.ru

РФ, 664048, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 184

Копия: Генеральному директору
ООО «Нефтепромлизинг»

Д.В. Сербиненко

ntg@rosneft.ru

*О рассмотрении конструкторской
документации*


Уважаемый Валерий Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 22.07.2022 № 212 о рассмотрении конструкторской документации (далее – КД) на оборудование «Дизель-генераторная установка WT-R440-0,4-315-УХЛ-С0 контейнерного исполнения» (далее – Товар, ДГУ), поставляемое в соответствии с договором от 26.03.2025 № 1218 (далее – Договор), направляю информацию на уточняющие вопросы:

1. Шкаф синхронизации необходим; место размещения в электротехническом отсеке; планируется параллельная работа с одной ДГУ.
2. Для идентификации блок-контейнера прилагаю ЛНД Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока».
3. Транспортировка, консервация и хранение согласно п.2.25 опросного листа, в соответствии с ГОСТ 29328 и КД производителя.
4. В направленном компоновочном чертеже необходимо скорректировать схему окраски согласно ЛНД «Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока».
5. Учесть в компоновочном чертеже наличие шкафа синхронизации.



0000000000497025461




В связи с неоднократным нарушением сроков предоставления КД и поставки Товара, предложенных Вами в ранее направленных письмах, просим предоставить фотоматериалы на ДГУ, отражающие комплектность и состояние оборудования в настоящий момент. А также, сообщить где и в какие сроки будет производиться сборка и испытания ДГУ, для своевременной организации инспекционного контроля.

Обращаю Ваше внимание, что согласно п. 11 Договора, КД должна быть разработана на основании технических требований Грузополучателя, содержащихся в Опросном листе и соответствовать требованиям к составу и оформлению КД, указанных в Приложении 13 к настоящему Договору.

Прошу поручить ответственным специалистам учесть все вышеуказанные замечания и направить итоговый комплект КД на повторное согласование в срок не позднее 29.07.2026.

Приложение: ЛНД «Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока».

С уважением,
Заместитель генерального
директора по бурению
(доверенность от 15.05.2026 № 45)



Г.В. Пискунов

исх. № 212 от 22.07.2026
на № ИСХ-ГП-01789-26 от 01.06.2026

Заместителю генерального
директора по бурению
ООО «АнгараНефть»
Г.В. Пискунову

Уважаемый Георгий Владиславович

В ответ на Ваше письмо ИСХ-ГП-01789-26 от 01.06.2026 сообщая что проектирование Конструкторской документации (далее-КД) выходит на финишный этап. Для завершения КД необходимы уточнения по Техническому заданию:

1. Шкаф синхронизации (устанавливается для работы ДГУ в параллельном режиме) и режимы работы ДГУ
 - необходимость установки шкафа синхронизации;
 - место его размещения;
 - количество ДГУ, планируемых к параллельной работе;
 - наличие/отсутствие необходимости параллельной работы энергоцентра с внешней сетью.
2. Прошу предоставить Гайдлайн для идентификации блок-контейнера.
3. Прошу подтвердить необходимость консервации блок-контейнера согласно пункту 2.25.2 Технического задания. В случае необходимости, дать соответствующие указания по объёму консервации блок-контейнера.
4. В целях утверждения конструктивных решений прошу Вас согласовать компоновочный чертёж MW-Power ЭД360С-Т400-3РН (файл прилагается).

Также сообщая о готовности блок-контейнера и ДГУ на предприятии изготовителя, и готовности приступить к финальной сборке агрегата в соответствии КД после согласования.

Приложение: файл «MW-Power ЭД360С-Е400-3РН» (компоновочный чертёж)

С уважением,
Коммерческий директор ООО ПО «Радиян»



О. А. Воронин
О. Г. ИРКУТСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 184, ОФИС 342
ИНН 3810310687 ОГРН 109380004324
Т: [3952] 444-522, ФАКС: [3952] 445-943

@RADIANT-HOLDING.RU WWW.RADIANT-HOLDING.RU

*Зарегистрировано в коммерческой службе,
отмечено не с офиц. почты*