



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257

e-mail: office@iesk.ru

ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762

ИНН/КПП 3812122706/775050001

"23" июля 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-4116

Директору по строительству

ООО ПО «Радиян»

Т.К. Салахутдинову

ИНН: 3810310687

Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург д 184, оф. 342

Тел.: 8 (3952) 444-522

E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

Претензия

Между ООО ПО «Радиян» (Подрядчик) и АО «ИЭСК» (Заказчик) заключен Договор подряда № 1-ЮЭС-2025(ПС Светлая) от 14 марта 2025 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 5 февраля 2026 г.) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «О_Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее – Договор). В соответствии с пунктом 2.1. Подрядчик принял на себя обязательства в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором выполнить Работы.

В соответствии с утвержденным Графиком производства работ по данному объекту от 9 декабря 2025 г., Подрядчику требовалось выполнить монтаж трансформатора Т-2 (SFSZ-100000-230/38,5/10,5 мощностью 100 МВА) в срок не позднее 30 июня 2026 г. Однако, на дату 23 июля 2026 г. данные работы не выполнены, трансформатор Т-2 на проектный фундамент не установлен (фотоматериалы прилагаются к настоящей претензии), фактически просрочка выполнения Работ составляет – 22 календарных дней.

В соответствии с пунктом 34.7. Договора, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по сдаче Результата Работ Заказчику к сроку завершения Работ (по утверждённому Графику производства работ по объекту), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) процента от Цены Работ, указанной в пункте 4.1. Договора.


Таким образом, размер неустойки составляет:

63 045 494,70 руб. (стоимость Расчёта договорной цены с учётом НДС 22% по действующей ставке НК РФ) $\times$ 0,5% = 315 227,47 рублей.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.


На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 34.7. Договора, прошу Вас в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения настоящей Претензии, перечислить штрафную неустойку в размере **315 227,47 (Триста пятнадцать тысяч двести двадцать семь рублей 47 копеек)** на расчетный счёт АО «ИЭСК» 407 028 106 900 400 013 33 в Иркутском филиале АО Ингосстрах банк, г. Иркутск, ИНН 3812122706, КПП 775050001, к/с 301 018 103 000 000 007 28, БИК 042 520 728.

Оплату произвести отдельным платежным поручением (квитанцией) с обязательным указанием в назначении платежа «Оплата штрафных санкций по Договору подряда № 1-ЮЭС-2025(ПС Светлая) от 14 марта 2025 г.», копию платежного поручения необходимо предоставить в адрес Исполнительной дирекции АО «ИЭСК».



В случае неоплаты в указанный срок и не предоставления официального ответа на претензию, материалы будут направлены в Арбитражный суд Иркутской области для принудительного взыскания.

Директор департамента по
реализации
инвестиционных проектов



Г.Н. Пряничников

Исполнитель:
Лбов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон:
89041118590

ИЭСК-Проект-Исх-12520/26