



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257
e-mail: office@iesk.ru
ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762
ИНН/КПП 3812122706/775050001

Генеральному директору
ООО ПО "Радиян"
Труфанову В.Н.
E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

"29" июля 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-4233

Уведомление о срыве работ на ВЛ 35 кВ "ПС
Светлая - ПС Смоленщина"

Уважаемый Валерий Николаевич!


Между АО «ИЭСК» (далее - Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее - Подрядчик) заключен договор подряда № 1-ЮЭС-2025(ПС Светлая) от 14.03.2025 г. (далее - Договор) на выполнение строительно-монтажных, наладочных работ, поставку оборудования по титулу: "Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА)(прирост мощности 120 МВА)".

В данный момент работы на ВЛ 35 кВ "ПС Светлая - ПС Смоленщина" не производятся. В соответствии с п. 34.6 Договора в случае нарушения Подрядчиком срока начала или срока окончания выполнения Работ, Этапа работ, в том числе нарушения графика работ, предусмотренного п. 3.1, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от цены по Договору за каждый день просрочки выполнения таких Работ.

Учитывая сказанное выше, требую в срок до 31.07.2026 ликвидировать отставание от Договорного графика, а также предоставить информацию о принятых мерах для исправления сложившейся ситуации. В случае неисполнения указанных требований Заказчик будет вынужден взыскать предусмотренные Договором неустойки, а также рассмотреть вопрос о применении иных мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством и Договором.


Кроме этого, уведомляю Вас о том, что АО «ИЭСК» планирует поручить работы по строительству ВЛ 35 кВ третьему лицу с отнесением расходов на ООО ПО «Радиян».

Директор департамента по
реализации
инвестиционных проектов



Г.Н. Приячников

Исполнитель:



Шилов Антон Сергеевич
Контактный телефон:
+79149566255

ИЭСК-Проект-Исх-12879/26