



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«17» августа 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3214

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову
664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

Об отказе от исполнения договора
№11-ЮЭС-2026(ПС Нагорная) от 25.05.2026 г.

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр» (далее – ООО «ИСЦ», генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью Производственным объединением «Радиян» (далее – ООО ПО «Радиян», подрядчик) заключён договор подряда № 11-ЮЭС-2026(ПС Нагорная) от 25.05.2026 (далее - договор) на выполнение строительно-монтажных работ, поставки и перевозки оборудования по титулу «О_Ю9 Реконструкция ПС 110 кВ Нагорная (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 40 МВА) с переводом ПС Релейная в РП, с переводом ПС Партизанская в РП (выбытие мощности 66 МВА)».

Срок выполнения работ с даты заключения договора по 30.08.2027 г.

Согласно календарному графику выполнения работ монтаж силового трансформатора Т1 110/6/6 кВ мощностью 40 МВА (на существующих защитах) должен быть завершён 20.07.2026 г. По состоянию на 10.08.2026 г. отставание от графика составляет 21 день.

На строительной площадке отсутствуют персонал, техника и материалы. Работы не ведутся.

Согласно пункту 34.3. договора генеральный подрядчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе в соответствии с пунктами 34.5. - 34.6. договора, в том числе, в случае:

- если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, в частности, если подрядчик полностью или частично приостановит выполнение работ без оснований, вытекающих из условий договора на срок более 5 дней (пп.6).

Неисполнение обязанности по соблюдению срока выполнения работ является безусловным основанием для одностороннего отказа генерального подрядчика от договора. Поскольку такой отказ производится без обращения в суд, и в силу самого факта осуществления, договор считается соответственно расторгнуты с даты, указанном в настоящем уведомлении.

Учитывая изложенные обстоятельства, в порядке пункта 34.3. договора, ООО «ИСЦ» в одностороннем порядке расторгает договор с 14 августа 2026 г.

Управляющий директор

П.А. Горячев

Исполнитель:
Китаев Вячеслав Львович
Контактный телефон:
8-963-450-06-28

