



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«20» августа 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3302

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову
664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

О подписании ВОР, ИД по ПС Луговая

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках заключенного договора подряда №11-ЮЭС-2026(ПС Луговая) от 25.05.2026г. по выполнению работ по титулу "О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)", а так же в ответ на Ваше письмо №950 от 18.08.2026г. сообщая следующее:

1. Причиной расхождения ГП и АС документально не подтверждено, факта формально принятого как с Вашей, так и генеральным проектировщиком. Официальным письмом №ИЭП-Исх-26-04-1225 от 07.08.2026 г. от ООО "ИЭП" получен ответ на письмо №914 от 06.08.2026 г., что расхождения в АС и ГП отсутствуют. Соответственно данный факт смещения полностью по вине ООО ПО "Радиян".

В письме №ИЭП-Исх-26-04-1225 от 07.08.2026 г. выдано техническое решение от ООО "ИЭП", что для приведения сооружения в проектное положение необходимо "наросить" нижнюю ступень фундамента на 450 мм в сторону противоположную сдвижки фундаментной плиты, а верхнюю ступень выставить согласно разделу АС симметрично оси фундамента трансформатора.

При этом, при наращивании плитной нижней части фундамента обеспечить сцепление готового бетона и наращиваемой части путем установки анкерующих стержней в существующий бетон, или оголить арматуру плитной части фундамента и путем сварки связать ее с новой арматурой наращиваемой части.


Данное техническое решение подрядчиком ООО ПО "Радиян" не выполнено.

2. Указанное устное начальником строительного отдела ООО "Томскэлектросетьпроект" Бикжановым Е.Н. принятое решение о не требовании переделки нижней ступени, допущенного смещения Подрядчиком, а направлении скорректированного тома АС под фактически выполненные конструкции не является утвержденным согласованием о возобновлении работ по устройству верхней ступени фундамента. На 20.08.2026 г. комплекты РД (включая разделы АС, ГП) не согласованны, а направлены на согласование в АО ИЭСК письмом №993 от 19.08.2026 г.

Уведомляю Вас, что устное решение 07.08.2026 г. от проектировщиков не является основанием для продолжения выполнения работ.

3. Предоставленные в адрес ООО "ИСЦ" не поступали АОСР. 06.08.2026 г. данные АОСР были переданы на рассмотрение руководителю проекта со стороны генерального подрядчика Осипову Е.В. (не подписанные и не заверенные подрядчиком). 07.08.2026 г. по данным АОСР выданы 10.08.2026 г. замечания в адрес ООО ПО "Радиян", которые на текущий момент не устранены;

Ведомость фактических объемов выполненных работ (ВОР) на устройство фундамента выполнена с замечаниями. Данные замечания на текущий момент не устранены.



На основании вышеизложенного, выполнение производства работ с нарушением и отклонением от РД, задержка в подписании документов, создающие препятствия для передачи объекта и введения его в эксплуатации, включающие за собой дополнительные финансовые и временные издержки для всех участников процесса полностью по вине подрядчика ООО "ПО Радиан".


Ввиду неисполнения подрядчиком требований ООО "ИСЦ" представителям ООО ПО "Радиан" необходимо ПОВТОРНО явиться 24.08.2026 г. в 15:00 на объект ПС Луговая для составления разделительной ведомости объемов выполненных работ, оформления возврата строительной площадки генеральному подрядчику.

что расхождения между разделами ГП и АС отсутствуют. Согласно рабочей документации оси маслоприемника и фундамента трансформатора разнесены на 450 мм (Ю5-373-1-АС, лист 4). Кроме того, в разделе ГП отсутствует информация о том, фундамент трансформатора расположен строго симметрично относительно маслоприемной чаши.

Таким образом, при выносе в натуру за основу была принята ось маслоприемника вместо оси фундамента, что привело к смещению фундамента на 450 мм в сторону подпорной стенки.

На основании вышеизложенного причины указанные ООО ПО "Радиан" в письме №914 от 06.08.2026 г. считаю не объективными, данное смещение фундамента ФТ-1 полностью за Подрядчиком (Приложение №1).

Заместитель директора по инжинирингу



О.В. Попов

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51