

№ ЭМ23-02-1866 от 27.03.2023 г.

на № 255 от 22.03.2023 г.

Исполнительному директору  
ООО ПО «Радиян»  
С. Н. Трубникову  
Розы Люксембург ул., 184 д.  
г. Иркутск, 664048  
radinfo@radian-holding.ru

О согласовании свай ОРУ 220 кВ

Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на Ваше обращение от 22.03.2023г. №255 уведомляю, что проектным институтом АО «НТС ФСК ЕЭС» на основании предоставленного поверочного расчета свайных фундаментов на ОРУ 220 кВ ПС Чаянда согласован последующий монтаж порталов ОРУ 220 кВ в рамках реализации объекта: «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская-Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)», с соответствующим увеличением размеров опорной пластины и косынок свай в сторону отклонения.

Приложение - письмо филиала АО «НТС ФСК ЕЭС от 24.03.2023г.  
№ВЛД/01/343 на 1 л. в формате .pdf

Руководитель проекта

А. А. Пугачёв



**РОССЕТИ**  
**ФСК ЕЭС**

Научно-технический центр

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-технический центр Федеральной сетевой  
компании Единой энергетической системы»  
Филиал АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в г. Владивосток  
Россия, 690091, г. Владивосток,  
ул. Фонтанная, д. 40

тел.: +7 (423) 240-23-34

e-mail: [vladivostok@ntc-power.ru](mailto:vladivostok@ntc-power.ru), [www.ntc-power.ru](http://www.ntc-power.ru)

ВЛД/01/343

24.03.2023

На

от

Руководителю проекта  
ООО «ЭСК Энергомост»

Пугачеву А.А.

e-mail: [energomost@energomost.com](mailto:energomost@energomost.com)

Об отклонении свай на ПС 220 кВ Чаянда

Уважаемый Алексей Андреевич!

В ответ на письмо № ЭМ23-02-1396 от 09.03.2023 г. в рамках реализации титула «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2×74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2×63 МВА)», сообщаем, что представленный расчет с фактическими отклонениями буропускных свай фундаментов порталов ОРУ 220 кВ, превышающими нормативные предельные значения рассмотрен.

Установка порталов ОРУ 220 кВ возможна при разработке нетиповых монтажных оголовков на свай.

Главный инженер

А.Н. Нетудыхата

Исп. Тонкошкурая И.И

☎ 89242321977

e-mail: [Tonkoshkura\\_I@ntc-power.ru](mailto:Tonkoshkura_I@ntc-power.ru)