

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучужей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 3010181020000000823 БИК 044525823

Исх № 23/1372 от 21.05.2026

На № 603 от 19.05.2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В. А. Коноваленко

Об устранении замечаний

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках Договора подряда №ДТУ-22/1297У от 16.01.2023 (далее – Договор) ООО НП «Радиян» (далее – Подрядчик) выполняются работы по объекту Внешнее Электроснабжение по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год» (далее – Объект).


В ответ на Ваше письмо №603 от 19.05.2026 сообщаем следующее. Ранее в Ваш адрес было направлено письмо №23/1098 от 24.04.2026 о нестабильной работе оборудования ПС 35/6 кВ (коронирование на узлах перехода, отключение трансформаторов напряжения) ТН№1, ТН№2. В связи с необходимостью выяснения причин нестабильной работы операции по переключению и допуску персонала для устранения замечаний были приостановлены до 30.04.2026. С 04.05.2026 по 13.05.2026 персонал Вашей компании выполнял работы по укладке кабеля и монтажу кабельных конструкций в кабельном колодце №544, в связи с чем запросов на переключение и допуск на ПС 35/6 не поступало. 14.05.2026 персонал Подрядчика был допущен на ПС35/6 для устранения замечаний, работы выполнялись до 18.05.2026. После замены трёх муфт при вводе в работу СШ№2 (вкатывании тележки) произошёл перекос выкатной тележки в ячейке №8 «Ввод №2». При осмотре ячейки обнаружена деформация тяги шторок. После устранения данного дефекта перекос повторился. Аналогичный дефект был обнаружен в ячейке №6 (Трансформатор №2). Данные дефекты не позволяют включить СШ№2, а значит и вывести из работы СШ№1 для устранения упомянутых в Вашем письме замечаний. Также невозможность ввода в работу СШ№2 исключает возможность включения в работу трансформатора Т-2, что означает работу ПС35/6 без резерва.

Исходя из вышеизложенного сообщаем следующее:

1. ООО ПО «Радиян» необходимо в срочном порядке организовать прибытие представителей изготовителя ячеек КРУ35 для устранения уже имеющихся дефектов вката-выката и проведения ревизии на остальных ячейках.
2. Персонал Подрядчика находится в простое по следующим, независящим от Заказчика, причинам: некачественное выполнение монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования низкого качества, неудовлетворительная организация работ.

Вторушин Н. Д.
+7-914-420-1592

ОСТЕРА ПОРТ
ТИХОГО
ОКЕАНА



Отдельно отмечаем, что с 19.05.2026 на площадке присутствуют только ИТР, работы не выполняются, монтажный персонал отсутствует.

С уважением,
Технический директор



М. В. Березнев