



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikani@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № ТН04-1000
от 19.05 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184, кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0483) от 08.08.2024 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Кабельно-воздушная линия 6 кВ (КВЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - КТП-6/0,4 кВ ХХ (ДНС)».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 31.05.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 01.06.2025 г. по 21.05.2026 г. составляет 355 (триста пятьдесят пять) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 01.06.2025 г. по 21.05.2026 г. составляет 355 (триста пятьдесят пять) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0483) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

1. Заказчик в соответствии с Договором перечислил Подрядчику аванс в размере 2 533 786 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 95 копеек (платежное поручение № 3744 от 14.10.2024 г.).



Работы по Договору не выполнены и не сданы.

Учитывая, что работы по Договору Подрядчик не выполнил, перечисленный аванса в размере 2 533 786 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 95 копеек подлежат возврату Заказчику.

2. Во исполнение предусмотренной п. 1.1 Приложения № 3 к Договору обязанности Заказчик передал Подрядчику материалы для выполнения работ на сумму 1 108 647 (один миллион сто восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 10 копеек, которые не использованы и не возвращены Заказчику.

3. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору Приблизительная стоимость работ составляет 8 445 956,51 рублей.

Соответственно, размер пеней за 355 (триста пятьдесят пять) календарных дней просрочки окончания выполнения работ (за период с 01.06.2025 г. по 21.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 1 689 191 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто один) рубль 30 копеек, из расчета:

$8\,445\,956,51 * 0,1\% * 355 = 2\,998\,314,56$ руб., где

8 445 956,51 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

355 – количество дней просрочки.

1 689 191,30 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышесказанного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 01.06.2025 г. по 21.05.2026 г. в размере 1 689 191 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто один) рубль 30 копеек;

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,

2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть денежные средства, уплаченные в качестве аванса, в размере 2 533 786 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 95 копеек;

2.2. предоставить отчет об использовании или вернуть Заказчику материалы, переданные Заказчиком (п. 1.1 Приложения № 3 к Договору) для выполнения работ, а в случае невозможности возврата материалов возместить их стоимость - 1 108 647 (один миллион сто восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 10 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком

работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»
ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Исп. Окишева Ю.Д.

Рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по ОКС, ЗУД по ЭиФ, Главный бухгалтер, исполнитель

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

Счет на оплату № ГАК00000475 от 02 июня 2026

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2000 от 29.05.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0483) от 08.08.2024	1	шт	1 689 191,30	1 689 191,30

Итого: 1 689 191,30

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 1 689 191,30

Всего наименований 1, на сумму 1 689 191,30 RUB

Один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто один рубль 30 копеек

Руководитель Управляющий директор
должность

ЗУД по экономике и финансам

Ответственный


подпись


подпись


подпись

Шарабарин А. В.
расшифровка подписи

Межова Т.Н.
расшифровка подписи

Иванова Е.С.
расшифровка подписи