



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № ТН04-2001
от «23» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение «Радян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184, кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Кабельно-воздушная линия 6 кВ (КВЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - СТП-6/0,4 кВ автовесовая».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 17.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 18.10.2025 г. по 22.05.2026 г. составляет 217 (двести семнадцать) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.


Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 18.10.2025 г. по 22.05.2026 г. составляет 217 (двести семнадцать) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

1. Заказчик в соответствии с Договором перечислил Подрядчику аванс в размере 3 521 024 (три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча двадцать четыре) рубля 29 копеек (платежное поручение № 3699 от 29.05.2025 г.).

Работы по Договору не выполнены и не сданы.



Учитывая, что работы по Договору Подрядчик не выполнил, перечисленный аванс в размере 3 521 024 (три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча двадцать четыре) рубля 29 копеек подлежит возврату Заказчику.

2. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения работ Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору Приблизительная стоимость работ составляет 12 050 501 рубль 76 копеек.

Соответственно, размер пеней за 217 (двести семнадцать) календарных дней просрочки окончания выполнения работ (за период с 18.10.2025 г. по 22.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 2 410 100 (два миллиона четыреста десять тысяч сто) рублей 35 копеек из расчета:

$12\,050\,501,76 * 0,1\% * 217 = 2\,614\,958,88$ руб., где

12 050 501,76 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

217 – количество дней просрочки.

2 410 100,35 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 18.10.2025 г. по 22.05.2026 г. в размере 2 410 100 (два миллиона четыреста десять тысяч сто) рублей 35 копеек;

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,

2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть денежные средства, уплаченные в качестве аванса, в размере 3 521 024 (три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча двадцать четыре) рубля 29 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929


Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5

БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение: счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Исп. Ю.Д. Окишева, рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по КС, ЗУД по ЭиФ, Гл. бухгалтер

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

Счет на оплату № ГАК00000478 от 02 июня 2026

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Штраф по претензии иск. №ГА/04-2002 от 29.05.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025	1	шт	2 410 100,35	2 410 100,35

Итого: 2 410 100,35

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 2 410 100,35

Всего наименований 1, на сумму 2 410 100,35 RUB
 Два миллиона четыреста десять тысяч сто рублей 35 копеек

Руководитель Управляющий директор
 Должность

ЗУД по экономике и финансам

Ответственный

подпись

подпись

подпись

Шарабарин А. В.

расшифровка подписи

Межова Т.Н.

расшифровка подписи

Иванова Е.С.

расшифровка подписи