

От 02.04.2025г

Руководителю департамента СМР

ООО ПО «Радан»

В.В. Протасову

Директору филиала АО «Россети-  
НТЦ» г. Владивосток

П.Г. Заморокину

Уважаемый Владимир Владимирович!


Уважаемый Павел Георгиевич!

ООО «ФинИнвест» в ответ на обращение №315 от 14.03.2025г. ООО ПО «Радан» по внесению изменений в РД в части технологии монтажа и регулировки металлоконструкций получен ответ от МЭС Востока № МЗ/2/2010 от 02.04.2025г. о нецелесообразности таких изменений.

Просим принять к руководству проектные решения .

Приложение: Письмо филиала ПАО «Россети» -МЭС Востока.-на 1л.

Исполнительный директор



Рябов С.Н.

+7 914 177 18 00

Е.В. Стуров



**РОССЕТИ**  
МЭС ВОСТОКА

Филиал ПАО «Россети» –  
Магистральные электрические сети Востока

Российская Федерация  
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43  
тел.: (4212) 31-54-17  
[vk-hq@fskees.ru](mailto:vk-hq@fskees.ru), [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru)

*От 06.04.2025 № МЗ/2/2010*

Исполнительному директору  
ООО «ФинИнвест»

Е.В. Стурову

О рассмотрении изменения РД  
«Строительство ПС 220 кВ Логистика ...»

Уважаемый Евгений Васильевич!

В ответ на Ваше письмо от 19.03.2025 № 269/ЕС (вх. от 21.03.2025 № МЗ/2/934) по объекту «Строительство ПС 220 кВ Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВА каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» сообщаю, что изменение РД в части технологии монтажа и регулировки металлоконструкций предложенным способом не целесообразно, так как при выполнении подливки цементно-песчаного раствора под опору предполагаются большие требования как к качеству бетона, так и к качеству выполнения работ.

Исходя из опыта эксплуатации необходимо отметить, что бетонная подливка имеет свойство разрушаться и выветриваться через несколько лет эксплуатации. Монтаж металлоконструкций на основное тело фундамента позволит исключить некачественное выполнение работ и соблюсти основные требования к качеству самого фундамента и к его установке.

На основании изложенного предлагается выполнять установку металлоконструкций на основное тело фундамента с возможной шлифовкой поверхности бетона. Фундамент должен быть поверхностным, установленным на призму щебеночной подсыпки (100 мм.).

Первый заместитель  
Генерального директора – главный инженер

А.В. Куптапин

Казакова О. В., +7 (4212) 91-33-47  
Волов Р. В., +7 (4212) 31-46-62