



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«26» августа 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3419
На №943 от 14.08.2026 г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову

О не устранении замечаний

Уважаемый Валерий Николаевич!

В ходе приемки был выявлен ряд существенных замечаний, которые были зафиксированы в акте приемки-передачи стройплощадки:

1. Высотные отметки фундамента силового трансформатора Т2 не соответствуют нормативным требованиям СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции», а также РД Ю13-372-1-АС, л.5 (отклонение более 20 мм по бетону, более 11 мм по закладным деталям). Для устранения требуются дополнительные работы по монтажу регулировочных пластин и выравниванию верхней поверхности фундамента.

2. Гидроизоляция фундамента силового трансформатора выполнена не в соответствии с РД Ю13-372-1-АС, л.5, п.3 «Общие данные» (фактически выполнена гидроизоляция всех поверхностей, включая верх и закладные детали). Для приведения в соответствие требуются дополнительные затраты на очистку фундамента и закладных деталей.

3. На территории строительной площадки находятся посторонние объекты и материалы, принадлежащие ООО «Радиян»: грунт (40 м³), гравий (40 м³), остатки бетонного лома (12 м³), ПГС (50 м³), мусор возле бытового вагончика, демонтированный портал (1 шт.). Требуется их вывоз.

4. Допущена утрата репера долгосрочного закрепления Рп1 ООО ПО «Радиян». Требуется вынос новых реперов.

5. Не сданы общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля ТМЦ.

Акт приемки-передачи строительной площадки представителем ООО ПО «Радиян» подписан не был с формулировкой о необходимости инструментальной проверки указанных замечаний.


Письмом № 943 от 14.08.2026 г. ООО ПО «Радиян» подтвердил правомерность замечаний и гарантировал устранение всех недостатков до 24.08.2026 г.


По состоянию на 25.08.2026 года из всех замечаний частично устранено только одно (п. 2): произведена очистка только верхней поверхности и закладных деталей фундамента силового трансформатора, в то время как требуется очистка и боковых поверхностей. Остальные замечания остаются без изменений.

Настоящим уведомляю, что в случае не устранения выявленных замечаний до 29.08.2026 года для их ликвидации будет привлечено третье лицо с оплатой услуг за счет средств, причитающихся ООО ПО «Радиян» за выполненные работы по договору.

Директор по инжинирингу

Исполнитель:
Ларионов Виталий Александрович
Контактный телефон:
8-902-560-39-65




С.В. Шевчук