АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682950, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru

ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № 23/1693 от 17.06.2026

На №_____от_____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В. Н. Труфанов

Об устранении замечаний

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках Договора подряда №ДТУ-22/1297У от 16.01.2023 (далее – Договор) ООО НП «Радиан» (далее – Подрядчик) выполняются работы по объекту Внешнее Электроснабжение по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год» (далее – Объект).

12.06.2026 на Объекте были проведены испытания кабельных линий «Яч.№6 ЗРУ-35кВ - переходной блок 35 кВ». Линии фаза «В» и фаза «С» не прошли испытания. При осмотре данных линий с помощью электронно-оптического дефектоскопа визуализирован пробой концевых муфт в ячейке №6. С 18.06.2026 по 19.06.2026 выполнена замена муфт Кама на муфты POLT-42E/1XI-L12, после чего были 19.06.2026 были проведены повторные испытания. Линии фаза «А», фаза «В», фаза «С» вновь не прошли испытания. На основании результатов испытаний нами сделан вывод о низком качестве поставленного кабеля. Также при осмотре концевых муфт других линий 35кВ с помощью электронно-оптического дефектоскопа была выявлена коронация концевых муфт. Для устранения данного недостатка нами будет закуплены материалы (кабель ПвПг-1х240/25-35, концевые муфты POLT-42E/1XI-L12, POLT-42E/1XO-L12) и выполнена замена следующих линий:

1. «Яч.№5 ЗРУ-35кВ - переходной блок 35 кВ» (фаза «А», фаза «В», фаза «С»);
2. «Яч.№6 ЗРУ-35кВ - переходной блок 35 кВ» (фаза «А», фаза «В», фаза «С»);
3. «Яч.№7 ЗРУ-35кВ – Узел перехода 35 кВ» (фаза «А», фаза «В», фаза «С»);
4. «Яч.№8 ЗРУ-35кВ – Узел перехода 35 кВ» (фаза «А», фаза «В», фаза «С»).

В соответствии с п.11.3 Договор закупка данных материалов, а также работы по замене кабельных линий будут выполнены в счёт гарантийных обязательств Подрядчика.

С уважением,
Руководитель проекта **И. Э. Яковлев**

Вторушин Н. Д.
+7-914-420-1592

ОСТЕРРА ПОРТ ТИХОГО ОКЕАНА

Радиан Вх. № 602 «17» 06 2026 г.