Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью**
**«Инженерно-сервисный центр»**
Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«14» сентября 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3694
На № № 985 от 01.09.2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В.Н. Труфанову
priemnaya@radian-holding.ru

О рассмотрении замечаний

Уважаемый Валерий Николаевич!

Рассмотрев письмо ООО ПО «Радиан» №985 от 01.09.2026 по замечаниям выявленных при приемке-передачи строительной площадки по ПС Туристская, сообщаем следующее.

1. По высотным отметкам фундамента

Ваша ссылка на СП 70.13330 не отменяет требований проекта и акта технической готовности фундамента к установке трансформатора. Согласно указанному акту, монтаж оборудования возможен только после установки регулировочных пластин. Фактические отклонения фундамента не подтверждены исполнительной геодезической съёмкой в объёме, достаточном для принятия решения о монтаже без регулировки. В связи с этим требование о монтаже регулировочных пластин считаем обоснованным, а затраты на их устройство будут предъявлены ООО ПО «Радиан» к возмещению либо удержаны из стоимости работ.

2. По гидроизоляции фундамента

Очистку верхней поверхности фундамента и закладных деталей принимаем.

В соответствии с Ю13-372-1-АС лист 1 «Схема расположения фундамента под силовой трансформатор Т-2» (выдан 22.06.2026 года представителю ООО ПО «Радиан») в пункт 3 указано «Железобетонные элементы, находящиеся в грунте обмазать холодной битумной мастикой Технониколь №21 или аналогом за 2 раза». Верхняя поверхность фундамента расположена на расстоянии 500 мм от грунта. В связи с этим требование по очистке всех боковых поверхностей фундамента на расстоянии 500 мм считаем обоснованным, прошу в срок до 20.09.2026 года обеспечить приведение в соответствие либо затраты на выполнения данной работы будут предъявлены ООО ПО «Радиан» к возмещению либо удержаны из стоимости работ.

3. По строительным материалам и мусору

В отношении грунта, гравия и ПГС, временно складированных на площадке, ожидаем оформления соглашения между ООО ПО «Радиан» и ООО «БМУ ГЭМ». Что касается вывоза бетонного лома, мусора и демонтированного портала, ожидаем выполнения принятых на себя обязательств ООО ПО «Радиан» в срок до 20.09.2026 года.

После освобождения строительной площадки прошу направить письмо о готовности к её передаче генподрядчику.

4. По журналам работ

Общий журнал работ, журнал бетонных работ и журнал входного контроля ТМЦ принимаем к рассмотрению. Готовы организовать подписание журналов на площадке в согласованное время.

Директор по инжинирингу С.В. Шевчук

Радиан Вх. № 869 «14» 09 2026 г.