АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682 860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучgraй-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-211
e-mail: DTU@portalliance.ru

ИНН 2709005503, КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ПТБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

исх. № 23/2497 от «18» 09 2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
Труфанову В.Н.

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184 офис 342.
Адрес эл.почты:
priemnaya@radian-holding.ru

Претензия по неисполнению условий Договора № ДТУ-22/1297У от 16.01.2023г.

Между АО «Дальтрансуголь» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиан» (далее - Подрядчик) заключен Договор подряда ДТУ-22/1297У от 16.01.2023 (далее - Договор). Подрядчик, принял на себя обязательства выполнения комплекса работ:

1) Разработать Рабочую документацию в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение № 1) и Проектной документацией «Внешнее электроснабжение» по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь2 до 40 млн. тонн угля в год», получившей положительное заключение негосударственной экспертизы;

2) Выполнить строительно-монтажные работы (в том числе шефмонтаж, в случае если шефмонтаж необходим для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору) по строительству ПС 35/6 кВ «Дальтрансуголь» в соответствии с разработанной и утвержденной Заказчиком Рабочей документацией по Проектной документации «Внешнее электроснабжение» по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год», переданной Подрядчику в производство работ, а также ус учетом Условий выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 1.1).

Пунктом 2.1 Договора установлены сроки выполнения работ, а именно:

«Разработка Рабочей документации – в соответствии с Календарным графиком производства работ (приложение № 3). Строительно-монтажные работы – в соответствии с Календарным графиком производства работ (приложение № 3).

Общий срок выполнения комплекса работ не более 469 календарных дней в соответствии с Календарным графиком производства работ (приложение № 3).

Сроки завершения отдельных этапов работы определяются Календарным графиком производства работ (приложение № 3)».

Таким образом Договором определён срок начала выполнения работ по Договору – 01.02.2023 и срок окончания выполнения работ по Договору – 15.05.2024.

В соответствии с п. 6.1.3 Договора, Подрядчик гарантирует высокое качество выполненных Работ и их соответствие технической документации.

В ходе реализации Договора Сторонами были подписаны промежуточные акты о приемке выполненных работ (в частности, по форме КС-2 № 16 от 28.02.2024, в т.ч. по узлу перехода 35 кВ от узла до ПС; по форме КС-2 № 21 от 15.03.2024, в т.ч. по узлу перехода 35 кВ от узла до ПС; по форме КС-2 № 38 от 16.05.2024, в т.ч. по узлам перехода КЛ-ВЛ 35 кВ, концевым муфтам 1ПКНТ-35-150/240; по форме КС-2 № 43 от 29.05.2024, в т.ч. по узлу перехода 35 кВ, концевым

Радиан Вх. № 893 «18» 09 2026 г.

муфтам 1ПКНТ-35-240, по форме КС-2 № 49 от 14.06.2024, в т.ч. по узлу перехода 35 кВ, концевым муфтам 1ПКНТ-35-240).

Комплекс работ Подрядчиком до настоящего времени в полном объеме не завершен, итоговый результат работ по объекту «ПС 35/6 кВ «Дальтрансуголь» Заказчику в установленном ст. 753 ГК РФ и разделом 10 Договора порядке не сдан. При этом в ходе проведения индивидуальных испытаний, пусконаладочных работ и опытной эксплуатации Заказчиком выявлены критические дефекты и скрытый брак смонтированного оборудования и СМР, исключающие возможность безопасной эксплуатации подстанции и подачи напряжения, а именно:

1. **Нестабильная работа оборудования ЗРУ-35 кВ и дефекты механической части ячеек КРУ:**

Ранее письмом № 23/1098 от 24.04.2026 Заказчик уведомил Подрядчика о нестабильной работе оборудования ПС 35/6 кВ, выразившейся в коронировании на узлах перехода и аварийных отключениях трансформаторов напряжения ТН-1, ТН-2.

В период с 14.05.2026 по 18.05.2026 персоналом Подрядчика производились работы по устранению замечаний. После замены 3 муфт при попытке ввода в работу секции шин СШ № 2 (вкатывании выкатной тележки) произошел перекос тележки в ячейке № 8 «Ввод № 2». Осмотром зафиксирована деформация тяги защитных шторок. После исправления деформация и перекос повторились.

Аналогичный критический дефект (перекос выкатной тележки, заедание и деформация шторного механизма) обнаружен в ячейке № 6 («Трансформатор № 2»).

Указанные дефекты делают невозможным включение СШ № 2 и трансформатора Т-2 (что лишает подстанцию резерва и нарушает категорийность электроснабжения порта), а также блокируют вывод в ремонт СШ № 1 для ликвидации ранее выявленных замечаний (письмо Заказчика № 23/1372 от 21.05.2026).

В период с 03.06.2026 по 10.06.2026 представитель ООО ПО «Радиан» находился на территории ПС 35/6 кВ Заказчика для выявления причин дефектов и комиссионного осмотра, однако действенных мер к устранению неисправностей ячеек ЗРУ-35 кВ Подрядчиком предпринято не было (письмо Заказчика № 23/1769 от 25.06.2026).

2. **Непригодность и пробой кабельных линий 35 кВ, ненадлежащее качество кабельной продукции и муфт:**

12.06.2026 при проведении высоковольтных испытаний кабельных линий «Яч. № 6 ЗРУ-35 кВ — переходной блок 35 кВ» линии фаз «В» и «С» испытания не выдержали. С применением электронно-оптического дефектоскопа зафиксирован электрический пробой концевых муфт в ячейке № 6.

В период с 18.06.2026 по 19.06.2026 произведена замена концевых муфт «Кама» на муфты типа POLT-42E/1XI-L12. При повторных испытаниях 19.06.2026 линии фаз «А», «В», «С» вновь испытания не выдержали (пробой изоляции). Данные обстоятельства подтверждают факт поставки и прокладки Подрядчиком силового кабеля ненадлежащего качества.

Осмотром концевых муфт смежных кабельных линий 35 кВ выявлен устойчивый дефект — коронирование концевых разделок. Эксплуатация линий недопустима и требует полной замены кабеля ПвПг-1х240/25-35 и концевых муфт POLT-42E/1XI-L12, POLT-42E/1XO-L12 на линиях:

1) «Яч. № 5 ЗРУ-35 кВ — переходной блок 35 кВ» (фазы «А», «В», «С»);
2) «Яч. № 6 ЗРУ-35 кВ — переходной блок 35 кВ» (фазы «А», «В», «С»);
3) «Яч. № 7 ЗРУ-35 кВ — Узел перехода 35 кВ» (фазы «А», «В», «С»);
4) «Яч. № 8 ЗРУ-35 кВ — Узел перехода 35 кВ» (фазы «А», «В», «С»)

3. **Срыв сроков реализации масштабного инвестиционного проекта:** По состоянию на текущую дату указанные дефекты Подрядчиком не устранены. Заказчик лишен технической возможности перевести электроснабжение действующего морского угольного терминала на новые кабельные линии и распределительные устройства, что создает прямую угрозу срыва

сроков реализации Проекта «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год».

При этом с 19.05.2026 монтажный персонал Подрядчика отсутствует на строительной площадке, работы фактически приостановлены, дефекты не устраняются.

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Комплекс работ Подрядчиком не завершен, итоговый результат работ Заказчику в порядке ст. 753 ГК РФ не сдан, промежуточные акты КС-2 № 16, 21, 38, 43, 49 носят расчетный промежуточный характер (п. 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51), а выявленные дефекты являются явным браком незавершенного строительством объекта. Согласно п. 15.6 Договора, в случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик не производит окончательный расчёт (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ в установленный в соответствии с условиями Договора срок, который не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работа в течение установленного срока, Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) Объекту и за причинение в связи с этим недостатками вреда третьим лицам, а также Подрядчик лишается права получения окончательного расчета (оплаты) по Договору.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 721, 723, 740 ГК РФ АО «Дальтрансуголь» требует:

1) В срок до «09» октября 2026 силами и за счет Подрядчика полностью заменить некачественный кабель и концевые муфты (марки POLT-42E/1XI-L12, POLT-42E/1XO-L12) на линиях ячеек №5, №6, №7, №8 3РУ-35кВ, а также провести их успешные повторные испытания.

2) В срочном порядке привлечь и обеспечить прибытие на Объект полномочных представителей завода-изготовителя ячеек КРУ35 для устранения дефектов вкатывания/выкатывания тележек в ячейках №6 и №8 и проведения ревизии остального оборудования.

В случае невыполнения указанных требований в установленный срок, АО «Дальтрансуголь», на основании п. 1 ст. 723 ГК РФ и условий Договора будет вынуждено привлечь для устранения дефектов стороннюю специализированную подрядную организацию и завод-изготовитель с последующим отнесением всех понесенных расходов на счет ООО ПО «Радиан», в том числе путем удержания из суммы гарантийного удержания, либо взыскания в судебном порядке в Арбитражном суде Хабаровского края с начислением предусмотренных Договором неустоек и судебных расходов.

Ответ на настоящую претензию должен быть направлен в наш адрес заказным письмом с уведомлением в течение 15 (пятнадцати) дней с даты её получения (п. 17.3 Договора).

И.о. исполнительного директора **М.В. Березнев**