АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257
e-mail: office@iesk.ru
ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762
ИНН/КПП 3812122706/775050001

"25" сентября 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-5485

Директору по строительству
ООО ПО «Радиан»
Т.К. Салахутдинову

ИНН: 3810310687
Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург д 184, оф. 342
Тел.: 8 (3952) 444-522
E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

О монтаже трансформатора 220 кВ Т-2 на объекте ПС 220 кВ Светлая

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радиан» (Подрядчик) и АО «ИЭСК» (Заказчик) был заключен Договор подряда № 1-ЮЭС-2025(ПС Светлая) от 14 марта 2025 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 5 февраля 2026 г.) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «О_Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее – Договор). В соответствии с пунктом 2.1. Договора Подрядчик принял на себя обязательства в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором выполнить Работы.

В ответ на обращение ООО ПО «Радиан» № 1058 от 18.09.2026 г. сообщаем следующее. По монтажу силового трансформатора SFSZ-100000/220 заводской № SZT25B5159CK/002 (Т-2 по ПС 220 кВ Светлая) не предоставлен заказчику АО «ИЭСК» комплект подписанной исполнительной документации (в том числе подписанной со стороны представителя шеф-монтажной организации ООО «ПНП Вектор-А»), в соответствии с программой производства работ по сборке данного трансформатора, а именно:

- Акт готовности фундамента Фм1.2. для трансформатора Т-2;
- Акт об осмотре, ревизии, подготовке и монтажу расширителя, системы охлаждения, патрубков;
- Акт об монтаже расширителя и гибкой оболочки;
- Акт об установке вводов 220 кВ, вводов 35 кВ, вводов 10кВ, «0» ввода заземления остова и «0» ввода заземления магнитопровода;
- Акт об осмотре и подготовке к работе предохранительного клапана;
- Акт монтажа и опробования системы охлаждения;
- Акт об установке термометрического сигнализатора;
- Акт об испытании трансформатора после монтажа на масло-плотность;
- Технический паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат качества на дегазационную установку УВМ-10 (которая применялась подрядчиком ООО ПО «Радиан»);
- Протокол определения количественного содержания растворенной воды силикагеля (фактически подрядчик ООО ПО «Радиан» не отбирал пробу силикагеля).

Также подрядчик ООО ПО «Радиан» допустил нарушение при сборке вышеуказанного трансформатора, на объекте при выполнении работ отсутствовал вакуумный насос, использовалась дегазационная установка УВМ-10 ненадлежащего качества, работы производились в нарушение требований шеф-монтажного персонала и согласованной программы монтажа трансформатора, своевременно не был произведён этап вакуммировки надмасляного пространства, при этом вакуумная заливка производилась на неисправной дегазационной установке УВМ-10 и без присутствия шеф-инженера

Радиан Вх. № 907 «25» 09 2026 г.

ООО «ПНП Вектор-А», что повлекло к загрязнению трансформаторного масла горючими газами с превышением ПДК в более чем в три раза по ацетилену и этилену (письмо ООО «ПНП Вектор-А» Исх. № 501-09 от 14.09.2026 г. прилагается). На данном объекте ПС 220 кВ Светлая с 21 августа 2026 г. зафиксировано отсутствие исправной дегазационной установки УВМ-10 у подрядчика, в следствии чего, невозможно было выполнить дегазацию собранного силового трансформатора SFSZ-100000/220 заводской № SZT25B5159/002 (Т-2) по технологии работ установленным порядком, как следствие, срыв сроков включения Т-2 до 31.08.2026 г. Далее данные работы продолжил выполнять новый подрядчик ООО «ЭнСиб», который выполнил дегазацию загрязненного ООО ПО «Радиан» трансформаторного масла на объекте, показатели приведены в норму. Дополнительные затраты по очистке и дегазации трансформаторного масла для Т-2, понесенные заказчиком АО «ИЭСК» в сентябре 2026 г. будут предъявлены для оплаты в адрес ООО ПО «Радиан».

Стоит отметить, что в адрес подрядчика ООО ПО «Радиан» неоднократно были направлены претензионные письма от 25.08.2025 г. № ИЭСК-ИСХ-ИД-25-3667, от 22.07.2025 г. № ИЭСК-ИСХ-ИД-25-3087, от 25.05.2026 г. № ИЭСК-Исх-ЮЭС-26-1212, от 02.06.2026 г. № ИЭСК-ИСХ-ЮЭС-26-1286, от 23.07.2026 г. №ИЭСК-ИСХ-ИД-26-4116, на которые до настоящего времени не получены ответы, а также не оплачены штрафные неустойки за срыв сроков работ и за нарушения правил Охраны труда на объекте.

На основании вышеизложенного, прошу Вас в срочном порядке не позднее 30 сентября 2026 г. направить заказчику АО «ИЭСК» подписанный комплект требуемой исполнительной документации, а также оплатить вышеуказанные претензии и предоставить исполненные платежные поручения.

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2CE9C4E283722199418461OC019FF4L0
Кем выдан: АО "ПФ "СКБ Контур"
Владелец: Щёкин Александр Игоревич
Действителен: с 12.08.2026 по 12.08.2027
Дата и время подписания 25.09.2026 10:03

А.И. Щёкин

Исполнитель:
Лбов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон:
89041118590

ИЭСК-Проект-Исх-16425/26