ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
Коноваленко В.А.

28.09.2026г. № ГА/04-3307
На от

О гарантийных обязательствах

Уважаемый Виктор Андреевич!

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Управляющего директора Шарабарина Алексея Викторовича, на основании заключенных между нашими сторонами договоров строительного №ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г., сообщает Вам, доводит до Вашего сведения, что Ваш представитель не прибыл на участок для совместного освидетельствования и составления акта, в соответствии с требованием письма №ГА/04-3176 от 11.09.2026г., в связи с чем Заказчиком составлен акт в одностороннем порядке (Приложение №1).

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 4.4. Приложения №5 к Договору в срок до 25.10.2026 выявленные недостатки должны быть устранены. В случае неисполнения обязательств Заказчик будет вправе самостоятельно выполнить работы, с последующим перевыставлением понесенных затрат на Вашу организацию.

Заказчик требует предоставить ответ по сложившееся ситуации до 02.10.2026г., так как постоянно переносятся сроки мобилизации персонала на участок для решения критических вопросов по договорным обязательствам.

Приложение №1 - Акт о выявленных недостатках (дефектах) от 25.09.2026г.

С уважением,
Управляющий директор

А.В. Шарабарин

Вх. № 915
«29» 09 2026г.
Радиан

Исполнитель: Краснов К.А.
Тел.+7(383)599 32 29

Акт обследование

СМР по разделу 2(01-1-0208)-ПС.АУПС.СОУЭ.ПТ.СО.

№25/09-АМГ **«25.09.2026»**

Предприятие: ООО Горно-Рудная Компания "Амикан"

Участок: «Ведуга»

Объект: Комплекс объектов по ремонту техники и оборудование. Ремонтно-механические мастерские.

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика:
Жбанов Н.И. – Зам. начальник отдела СЦТиАСУ ООО ГРК «Амикан»
Кочетков С.А. – Зам. главного энергетика ООО ГРК «Амикан»
Анциферов М. Г. – Главный специалист ОКС ООО ГРК «Амикан»

Представителя поставщика:

Черепинский Д.Г.- Директор проектного офиса ООО «САТЕЛ.

Составила настоящий акт о нижеследующем:

При комиссионном осмотре выполненных СМР. силами подрядной организации ООО ПО «Радиан», по разделу ГА 2(01-1-0208)-ПС.АУПС.СОУЭ.ПТ.СО_Изм. 1_12.11.2025г., выявлено смонтированы приборы по пожарной сигнализации, показывают неисправность переадресации. Для устранение данной неисправности необходимо выполнить демонтаж приборы по пожарной сигнализации с последующим устранением.

Заключение:

Необходимо выполнить все мероприятия, указанные в приложение №1, в примечание.

Приложение№1 на 4-х страницах:

Представители ООО ГРК «Амикан»:

Начальник отдела СЦТиАСУ ООО ГРК «Амикан» (должность)	(подпись)	Жбанов Н.И. (инициалы, фамилия)
Зам. главного энергетика ООО ГРК «Амикан» (должность)	(подпись)	Кочетков С.А. (инициалы, фамилия)
Главный специалист ОКС ООО ГРК «Амикан» (должность)	(подпись)	М.Г. Анциферов (инициалы, фамилия)

Представителя поставщика:

Директор проектного офиса ООО «САТЕЛ. (должность)	(подпись)	Д.Г. Черепинский (инициалы, фамилия)

п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во по спецификации	Кол-во факт смонтировано	Примечание
1	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-03"	шт.	50	44	Работает примерно 20-30%. Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации – **ВСЕ ДАТЧИКИ. Все датчики смонтированы согласно планировкам**
2	Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ исп.01»	шт.	12	12	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ.** Для промышленных помещений необходимо закупить **ИПР 513-3АМ исп.01 IP67** (10 штук), цвет красный.
3	С2000-ИПДЛ исп.60 - Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый, питается по	шт.	14	12	Необходима юстировка, выявления неисправностей, переадресация – **ВСЕ ДАТЧИКИ.** Количество изменено ввиду того что датчики расположены не по РД, необходим изм., достаточное кол-во датчиков 11
4	ППКУ пожарный «Сириус» – одна кольцевая линия для подключения до 127 адресных устройств (с возможностью подключения двух кольцевых линий)	шт.	1	1	Расключение полное, ПНР
5	С2000-СП2 исп.01 Блок сигнально-пусковой	шт.	14	7	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ.** 5 шт. в наличии, 2 шт. необходимо до закупить

6	УДП 513-3АМ исп.01 Устройство дистанционного управления адресное для подачи аварийных сигналов	шт.	8	8	3 шт. сломаны. Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и пересадресации - ВСЕ ДАТЧИКИ.
7	ЛЮКС-12 ВЫХОД	шт.	21	19	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей – **ВСЕ ДАТЧИКИ**. Все датчики смонтированы согласно планировкам
8	С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок	шт.	3	3	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации – **ВСЕ ДАТЧИКИ**.
9	ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В	шт.	27	25	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей – **ВСЕ ДАТЧИКИ**. 2 шт. в наличии
10	ОПР-У130.1 Оповещатель пожарный речевой, 30/15 Вт, линия 100 В. Защита оболочки IP-56. От -55 до +55°С	шт.	31	31	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей – ВСЕ ДАТЧИКИ.
11	Рупор-300 – Блок речевого оповещения для трансляции записанных или внешних речевых сообщений	шт.	3	3	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и пересадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ**.
12	Рупор-300-МК - Адресный модуль контроля линии, питание от линии оповещения от блока Рупор-300	шт.	3	0	Не смонтированы
13	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт.	22	0	Требуется до закупа
14	Ethernet-FX-MM Преобразователь Ethernet 10/100 Мбит/с в оптику. Многомодовое волокно до 2 км. Для обмена данными используются два волокна.	шт.	1	1	
15	Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1)	шт.	3	3	

16	С2000-ОСТ исп.06 Оповещатель световой адресный с надписью "Порошок! Не входи!".	шт.	7	7	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ.**
17	С2000-ОСТ исп.02 Оповещатель световой адресный с надписью "Автоматика отключена".	шт.	7	7	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ.**
18	С2000-ОСТ исп.05 Оповещатель световой адресный с надписью "Порошок! Уходи!".	Шт.	7	7	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации – **ВСЕ ДАТЧИКИ.**
19	УДП 513-3АМ Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное	шт.	7	7	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ.** Смонтированы зеленые необходима замена на желтый.
20	С2000-СМК исп.05 - Извещатель магнитоконтактный адресный, длина подсоединительных проводов -1,5 м	шт.	7	5	Докупить 2 шт. Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - ВСЕ ДАТЧИКИ.
21	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485	шт.	1	0	Не смонтирована 1шт. (есть) в наличии
22	С2000-ОПЗ - Оповещатель звуковой адресный, применяется с С2000-КДЛ (красный)	шт.	5	5	Необходим монтаж демонтаж для выявления неисправностей и переадресации - **ВСЕ ДАТЧИКИ.**
23	МПН- Модуль подключения нагрузки	шт.	30	0	Не смонтированы
24	Монтажный комплект для подвесного потолка МК-2	шт.	50	44	Все датчики согласно планировкам монтированы
25	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14	шт.	7	0	Не смонтировано (есть 6 шт)
26	Адресный расширитель С2000-АР8	шт.	7	0	Не смонтировано (есть 6 шт.)
27	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С	шт.	1	0	Не смонтирован. Не найден

28	Патч-корд оптический, SM, 25 метров	шт.	2	2	
30	Аккумуляторная батарея с емкостью 17Ач	шт.	11	2	Всего смонтировано 2шт. из 11шт.
31	Коробка соединительная	шт.	21	0	Не смонтирован.
32	Модуль пожаротушения Гарант-5	шт.	6	6	Смонтированы все
33	Модуль пожаротушения Гарант-12КД	шт.	6	0	Не смонтирован.