АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682660,Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Межселенные территории Ванинского муниципального района, территория Мыс Мучукей-Дуэ, строение 6
тел. 8 (42137) 54-211
e-mail: DTU@portvitino.ru

ИНН 2709006503 КПП 270901001
р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

исх. № 23/2572 от «29» 09 2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
Труфанову В.Н.

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184 офис 342.
Адрес эл.почты:
priemnaya@radian-holding.ru

Уведомление о привлечении третьих лиц за счет Подрядчика по договору подряда ДТУ-22/1297У

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между АО «Дальтрансуголь» (далее - Заказчик) и ООО ПО «Радиан» (далее - Подрядчик) заключен Договор подряда № ДТУ-22/1297У от 16.01.2023 г. (далее — Договор) на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Внешнее электроснабжение» (далее — Объект).

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 05.04.2024 г. составляет 568 980 000 рублей 00 копеек. Срок окончания выполнения работ по Договору — 15.05.2024 г.

В ходе проведения испытаний Объекта Заказчиком были выявлены критические дефекты и скрытый брак, исключающие возможность в дальнейшем безопасную эксплуатацию подстанции, подробный перечень которых неоднократно указывался Подрядчику в письмах исх. № 23/1098 от 24.04.2026; исх. № 23/1372 от 21.05.2026; исх. № 23/1769 от 25.06.2026, а также в претензии АО «Дальтрансуголь» исх. № 23/2497 от 18.09.2026 г.

В настоящее время Подрядчик требования Заказчика об устранении брака и дефектов не выполнил.

Неисполнение Подрядчиком обязательств по качеству работ более чем на 30 календарных дней (фактическая просрочка выполнения работ составляет более 2-х лет) являются существенными нарушениями Договора и ст. 309, 721, 723 ГК РФ, что влечет за собой срыв реализации масштабного инвестиционного проекта.

На основании вышеизложенного, АО «Дальтрансуголь» настоящим уведомляет ООО ПО «Радиан», что для исправления скрытого брака и дефектов, допущенных Вашей организацией, АО «Дальтрансуголь» руководствуясь п. 1 ст. 723 ГК РФ, п. 13.2 Договора, планирует заключить замещающую сделку со сторонней специализированной подрядной организацией.

Все расходы на приобретение качественных материалов (силового кабеля, концевых муфт POLT) и оплату работ сторонней организации по устранению дефектов будут отнесены на счет ООО ПО «Радиан», ориентировочно составит 9 226 139,75 рублей с учетом НДС 22%. Окончательная сумма расходов будет сформирована после заключения договора и оплаты работ привлеченной подрядной организации.

Возмещение указанных убытков по Договору Заказчик вправе произвести путем удержания сумм из отложенных платежей (на основании п. 3.6.1, 13.2 Договора).

Настоящий документ одновременно является официальной досудебной претензией в рамках обязательного претензионного порядка разрешения споров (пункт 17.3 Договора), и в случае отсутствия мотивированного ответа или добровольного удовлетворения требований, АО

ОСТЕРРА ПОРТ ТИХОГО ОКЕАНА

Радиан Вх. № 916 «29» 09 2026 г.

«Дальтрансуголь» оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края для принудительного взыскания убытков, с отнесением на Ваш счет всех судебных расходов и государственной пошлины.

Исполнительный директор **В.В. Долгополов**

Исп. Закирова Н.Ю.
8 (42137) 54-111 (доб. 22058)