АРТЁМ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исх.№ 1967 /ЕС от 11.09.2026

На исх. № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В.Н. Труфанову

Об установлении факта простоя на объекте капитального строительства

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках исполнения договора подряда №417/ПО от 17.12.2024 г., между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радиан», по объекту «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)», сообщаем, что по результатам контроля Заказчиком и Техническим заказчиком хода выполнения работ зафиксирован факт простоя производства работ 10.09.2026 г. Факт простоя документально подтвержден Актом установления факта простоя на объекте капитального строительства от 10.09.2026 г. (приложение к настоящему письму).

В связи с вышесказанным, требуем незамедлительно возобновить строительно-монтажные работы.

Приложение: Акт установления факта простоя на объекте капитального строительства от 10.09.2026 г., на 1 л.

Исполнительный директор **Е.В. Стуров**

Исп. И.С. Медведева
Тел. +7 (913) 128-06-13
E-mail: medvedevais@tlc-artem.ru

Радиан Вх. № 865 «11» 09 2026 г.

Акт установления факта простоя на объекте капитального строительства

10.09.2026 **г. Артем**

Мы, нижеподписавшиеся:

Представители Заказчика (ООО «ФинИнвест»)
Директор по строительству Ратынский Алексей Андреевич

Представители Технического заказчика (ООО «Спектрум-Холдинг»):
Инженер СК Электрических и слаботочных систем Радыгин Сергей Николаевич

Составили настоящий акт о нижеследующем:

По объекту капитального строительства «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» реализуемого силами ООО ПО «Радиан» по договору генерального строительного подряда от 17.12.2024 № 417/ПО проведена проверки итогов строительно-монтажных работ в целях инспекции хода производственной деятельности для определения актуальности исполнения сроков и достаточности технического и людского ресурса в соответствии с договорными обязательствами.

В ходе проверки выявлено следующее:

- **10.09.2026 г.** на объекте основных строительно-монтажных работ в рамках проекта не выполнялись.

Подписи сторон:

Директор по строительству ООО «ФинИнвест» **А.А Ратынский**

Инженер СК Электрических и слаботочных систем
ООО «Спектрум-Холдинг» **С.Н. Радыгин**