Сервис
Инжиниринг
Системс

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»
Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«15» сентября 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3714

Директору по строительству
ООО ПО "Радиан"
Т.К. Салахутдинову

О согласовании ВОР, ЛРСР по ПС Луговая

Уважаемый Тимур Камильевич!

На ответ на Ваше письмо вх.№ 1039 от 11.09.26 г. по проекту "О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)" сообщаю следующее, что:

1. В ВОР №2 (ведомости объемов работ №2) в п.4 "Устройство 2-слойного покрытия из ПГС, толщиной 20 см" выявлено несоответствие выполненных работ. Выполнение данного вида работ вами не производилось;
2. В ВОР №4 (ведомости объемов работ №4) в п.6 "Перевозка ФБС по ПС на КМУ" не соответствуют данные по расстоянию перевозки;
3. В ВОР №6 (ведомости объемов работ №6) в п.2 "Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами" не соответствуют данные по количеству выработанного грунта при разработке котлована с РД;
4. В ВОР №8 (ведомости объемов работ №8) в п.2 "Доработка грунта вручную в котловане глубиной 3 м, налипающий на инструмент грунт" не соответствуют данные по глубине котлована;

На основании вышеизложенного, предоставленные ООО ПО "Радиан" ВОР №2,4,6,8 и ЛРСР №2,4,6,8 требуют корректировки, с учетом выявленных несоответствий.

Директор по инжинирингу С.В. Шевчук

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51

Радиан Вх. № 884 «16» 09 2026 г.