

№ 811-25 от 02.12.2025г.
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приостановке выполнения работ по монтажу силового кабеля

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 02.12.2025 ответ на наше письмо исх. №793-25 от 26.11.2025, содержащее просьбу проинформировать о дате поставки кабельной продукции и согласовать изменения условий договоров №381/ПО, 383/ПО, 385/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО от 21.07.2025, в наш адрес не поступил.

В связи с существенной задержкой поставки давальческого материала (силового кабеля ПвПнг(А)-НГ-6), 3х120мк/70 -1022 метра, силового кабеля ПвПнг(А)-НГ-6, 3х240мк/150 – 5414 метра), необходимого для выполнения работ по указанным договорам подряда и отсутствием официальной информации об изменении сроков поставки - выполнение работ по монтажу указанного кабеля не представляется возможным.

В соответствии п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае неисполнения заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке вещи.


Согласно п.3.7. Приложения № 5 к Договорам Субподрядчик обязуется письменно уведомить Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней и приостановить выполнение работ до получения от Подрядчика указаний при обнаружении, в том числе:

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые угрожают пригодности, прочности, надёжности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определённый Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

На основании изложенного, уведомляем Вас о приостановлении исполнения обязательств по договорам подряда №381/ПО, 383/ПО, 385/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО от 21.07.2025.

Обращаем Ваше внимание, ООО «ИНЦЭР» оставляет за собой право на одностороннее расторжение договоров подряда с возмещением убытков, в связи с существенным нарушением ООО ПО «Радиян» своих обязательств по договорам подряда.

Исполнительный директор



Попов