



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342


Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

14.02.2026г. № ГА/04-527

На от

О производстве работ

Уважаемый Тимур Камильевич!



Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Начальника отдела капитального строительства Толстихина Павла Игоревича, на основании заключенных между нашими сторонами договоров строительного подряда №ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г., №ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г., №ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г., №ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г., №ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г., №ГА 2(01-1-0591) от 19.03.2025 г., сообщает Вам, что не исполняются сроки завершения СМР по ранее согласованному графику и отсутствует достаточное количество персонала на участке для параллельного производства работ на объектах строительства.

Критическое отставание прослеживается по следующим объектам:

- **Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей** – срок завершения работ 19.02.2026, задействовано 2 чел., темпы производства работ не позволят завершить работы в установленный срок;
- **Центральная лаборатория** – срок завершения работ 19.02.2026, задействовано 2 чел., темпы производства работ не позволят завершить работы в установленный срок;
- **Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ). РУ-6 кВ ГК ОФ - 2КТПН-6/0,4 кВ ККД** – срок завершения работ 19.02.2026, работы по заземлению не начаты;
- **Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ АБК, ЦЛ** – срок завершения работ 19.02.2026, работы по заземлению не начаты;
- **Кабельная линия 6 кВ (КВЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ НППВ** – срок завершения работ 23.01.2026, работы на сегодняшний день не завершены;
- **Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ котельная угольная** – срок завершения работ 19.02.2026, задействовано 3 чел., темпы производства работ не позволят завершить работы в установленный срок.


Находящиеся 22 человека рабочего персонала на участке не обеспечивают требуемую выработку за день для исполнения графика СМР.

Напоминаем, что еженедельно по пятницам (10:30 Москва/14:30 Красноярск) проводится производственное совещание с руководителями ООО ГРК «Амикан» и Подрядных организаций, с целью обсуждения и решения возникших вопросов, которое на постоянной основе игнорируется Вами. Присутствие на совещании Руководителя проекта Переломова Е.Н. является не достаточным, так как часть вопросов остается без ответа.

На основании вышеизложенного требуем в кратчайшие сроки организовать мобилизацию дополнительно персонала, направить в адрес Заказчика в срок до 17.02 актуализированный график завершения работ на участке (без смещения конечных дат по объектам), график мобилизации персонала. Начиная с 20.02. ожидаем Вашего присутствия на еженедельных совещаниях.

Так же учитывая вышесказанное, для исключения проведения претензионной работы со стороны Заказчика, необходимо прибыть Вам на площадку строительства 18.02.2026г. и лично проконтролировать стабилизацию ситуации и достижения требуемого результата.

С уважением,
Начальник ОКС



П.И. Толстихин