



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

Директору по строительству
ООО ПО «Радиан»
Салахутдинову Т.К.

18.05.2026г. № ГА/04-1848
На №556 от 07.05.2026г.

О не исполнении обязательств

Уважаемый Тимур Камильевич!

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Управляющего директора Шарабарина Алексея Викторовича, на основании заключенных между нашими сторонами договоров строительного подряда ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г., ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г., ГА 2(01-1-0659) от 20.08.2025 г., ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г., ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г., сообщает Вам, что на сегодняшний день не исполняются пункты зафиксированные в Протоколе совместного рабочего совещания №19 от 06.05.2026г., а именно:

- п. 1 «Направить список не востребоваанных давальческих ТМЦ для перемещения на склад» - просрочка 5 к.д.;
- п. 5 «Предоставить информацию по дате заезда и кол-ву специалистов ПТО для подготовки ИД» - просрочка 11 к.д.;
- п. 6. «Предоставить график технических мероприятий по сдаче ИД» - просрочка 10 к.д.;
- п. 7. «Направить официальным письмом график мобилизации персонала согласно расчетной численности, выполненной Заказчиком» - просрочка 11 к.д.;
- п. 9. «Завершение работ по НППВ с ПНР» - просрочка 2 к.д.

Следствием неисполнения Вами обязательств, служит сорванная дополнительная мобилизация персонала на участок. Согласно ранее направленному ресурсному графику на май-июнь, на 14.05.2026 на участке должен был находиться персонал в количестве 17 человек, фактически мобилизовано только 10 человек. Сравнительные данные представлены в таблице ниже.




График мобилизации ООО "Радан"			
№ п/п	Наименование объекта	План рабочих, чел. на 14.05.2026	Факт рабочих, чел. на 14.05.2026
1	РУ-6 кв ГК ОФ - 2КТПН-6/0,4 кв ККД, (т.Е до т.Ж) - уч.352	3	0
2	КРУН-6 кв «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кв НППВ (т.Ш до НППВ) - уч.356	0	2
3	устранение замечаний	2	0
4	Центральная лаборатория	2	0
5	РММ	1	0
6	Склад АС	1	0
7	Насосная станция ППВ	3	6
8	КТПН НППВ	0	2
9	Хвостохранилище	5	0
	Итого, чел.	17	10

Заказчик вынужден сделать выводы о незаинтересованности с Вашей стороны выполнения договорных и протокольных решений с целью завершения объектов строительства в зафиксированные сроки, что повлечет за собой срыв ввода объектов в эксплуатацию.

На основании вышеизложенного требуем Вас в срок до 20.05. предоставить информацию по просроченным пунктам и в срок до 22.05. мобилизовать Руководителя проекта для организации производственного процесса. Напоминаем, что в соответствии с п.1.8. Приложения №8 к договору строительного подряда предусмотрена пеня в размере 0.1% от стоимости выполнения СМР за каждый календарный день просрочки.

С уважением,
Управляющий директор



А.В. Шарабарин