

05.06.2026 № 131/26
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»

Коноваленко В.А.

*«О необходимости корректировки
сметной стоимости в связи с выявленной
заболоченностью участка работ по
договору № 861/ПО от 02.04.2026»*

Уважаемый Виктор Андреевич!

В соответствии с Договором подряда № 861/ПО от 02.04.2026 на объекте: «Выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно-цепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно-цепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая...», г. Шелехов, нами выполняются работы по замене существующего провода 6хАС150/24 на ТАСFR/TW 200/40 на участке ВЛ35 кВ Светлая-Индустриальная с отпайками, ВЛ35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками (оп.6 – оп.26) протяженностью 1,56 км.

При производстве работ комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика и субподрядчика составлен Акт освидетельствования заболоченности, которым установлено, что указанный участок имеет высокий уровень заболоченности и обводнённости, значительно осложняющий выполнение монтажных работ, проход техники, доставку материалов и т.д.

В связи с выявленными условиями, не учтенными первоначальным проектом и сметой, необходимо предусмотреть компенсацию дополнительных затрат по применению специальной техники на гусеничном ходу, и снижению производительности труда.

В соответствии с действующими сборниками сметных норм и расценок на производство работ в условиях заболоченной местности применяется повышающий коэффициент к затратам на эксплуатацию машин, труду рабочих.

На основании изложенного прошу:

1. Внести изменения в сметную документацию по договору № 861/ПО от 02.04.2026, применив к работам на участке оп.6 – оп.26 повышающий коэффициент, обоснованный нормативными документами.

2. Увеличить сметную стоимость работ на сумму дополнительных затрат согласно прилагаемому локальному сметному расчету (Приложение № 1 к письму).

Приложение:

1. Акт освидетельствования заблооченности от 02.06.2026 (копия).
2. Локальный сметный расчет (проект изменений).

Директор ООО «ПрогрессСтрой»



В.Г. Белов

Исп. Черноусова Н.Л.
т. 8-964-109-90-98
e. mail: nadiachernousova@mail.ru