



Сервис
Инжиниринг
Системы

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«10» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2667

Генеральному директору

ООО ПО «Радиян»

В.Н. Труфанову

664040, г. Иркутск,

ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

О выдачи РД по ПС Нагорная, ПС Луговая

Уважаемый Валерий Николаевич!

В ответ на Ваше письмо исх. №764 от 29.06.2026 г. сообщая следующее:

По объекту "О_Ю9 Реконструкция ПС 110 кВ Нагорная (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 40 МВА) с переводом ПС Релейная в РП, с переводом ПС Партизанская в РП (выбытие мощности 66 МВА)":

1. Строительная площадка передана для выполнения работ по объекту на основании акта приема-передачи от 06.05.2026 г.

2. 06.05.2026 г. утвержденная ПД и РД, раздел АРМ-016-АС, передан ООО ПО «Радиян». (Акта приема-передачи от 06.05.2026 г.).

Необходимо отметить, что согласно «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр) (ред. От 28.03.2022) п.5.7. «Рабочая документация (в том числе в составе информационной модели объекта) может разрабатываться и передаваться в производство работ в полном объеме или поэтапно в соответствии с утвержденным графиком выдачи комплектов рабочей документации».

3. Сроки о готовности приступить к работам ООО ПО «Радиян» с 15.05.2026 г., согласно направленного в адрес ООО «ИСЦ» письма исх. №563 от 08.05.2026 г. нарушены, Подрядчик к выполнению работ не приступил.

В адрес ООО ПО «Радиян» направлено письмо исх. №ИСЦ-Исх2026/1845 от 22.05.2026 г. о фиксации неготовности Подрядчика к производству работ.


4. 02.06.2026 г. утвержденная РД, ПК№1 "Электротехнические решения" АРМ-016-ЭП.1., РД ПК№1 "Конструкторские решения" АРМ-016-КС.1, переданы ООО ПО «Радиян». (Акт приема-передачи от 02.06.2026 г.).

6. Ввиду отсутствия объективных причин, препятствующие началу производству работ согласно календарному графику, в адрес ООО ПО «Радиян» направленно письмо исх. №ИСЦ-Исх.2026/2023 от 03.06.2026 г. о принятии срочных мер по исправлению сложившегося положения.

По состоянию на 09.07.2026 г., подрядчик ООО ПО «Радиян» не приступил к выполнению работ по объекту: " ПС 110 кВ Нагорная " согласно ГПР (Приложение №3) Договора №11-ЮЭС-2026 (ПС Нагорная) от 25.05.2026 года, фиксируется отставание 18 календарных дней.

По объекту "О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)":

1. Строительная площадка передана для выполнения работ по объекту на основании акта приема-передачи от 11.05.2026 г.



2. 11.05.2026 г. утвержденный раздел РД 724-24-18 -КР передан ООО ПО «Радиян». (Акт приема-передачи от 11.05.2026 г.).

29.05.2026 г. утвержденный раздел РД 724-24-18 -КР повторно передан ООО ПО «Радиян». (Акт приема-передачи от 29.05.2026 г.).


Необходимо отметить, что согласно «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр) (ред. От 28.03.2022) п.5.7. «Рабочая документация (в том числе в составе информационной модели объекта) может разрабатываться и передаваться в производство работ в полном объеме или поэтапно в соответствии с утвержденным графиком выдачи комплектов рабочей документации».

Выдача полного утвержденного первого пускового комплекта РД по объекту ПС 110кВ Луговая 30.06.2026 г. согласно утвержденному календарному графику, Приложение №2 письма исх.№ИСЦ-Исх2026/1531 от 04.05.2026 г.

Дополнительно сообщаем, что не выполнение работ в указанные сроки ГПР (Приложения №3) Договора №11-ЮЭС-2026 (ПС Нагорная) от 25.05.2026 г. и Договора №11-ЮЭС-2026 (ПС Луговая) от 25.05.2026 г., а также нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, влечет наложение штрафов/неустойки и отстранение с места производства работ.

При выявлении систематических нарушений сроков выполнения работ влечет расторжение Договора подряда в одностороннем порядке.

Директор по инжинирингу



С.В. Шевчук

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51