Акционерное общество
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Россия, 184141, Мурманская область,
г. Ковдор, ул. Сухачева, д.5
тел. +7 (81535) 7-60-01, факс. +7 (81535) 7-27-63
eurochem.ru, fax_kdr@eurochem.ru

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
В. Н. Труфанову

14.10.2026 № 11/3364
На № 1076 от 30.09.2026
1093 от 07.10.2026

Кас. расторжения договора

Уважаемый Валерий Николаевич !

В ответ на Ваши письма №1076 от 30.09.2026 и №1093 от 07.10.2026 сообщаем следующее.

Согласно заключенного договора № КГОК.25.878 от 09.10.2025, ООО ПО «Радиан» должно было выполнить «Комплекс работ по проектированию, строительству, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию объекта «Ковдорский ГОК, рудник «Железный», электроснабжение водоотлив карьера «Железный»» на условиях «под ключ».

Физически работы должны были проводиться на 2-х географически разнесенных площадках: первая «верхняя» – на борту карьера отм +214м (сооружение двух одноцепных кабельно-воздушных линий 35 кВ и узла перехода с реклоузерами), вторая «нижняя» – на отметке -260 м. карьера МАР (прокладка двух кабелей 35 кВ в ранее пробуренных скважинах и монтаж ПС 35/6 «Водоотлив»).

ООО ПО «Радиан» согласно согласованного графика работ в установленный срок выполнило:

1. Изыскательские работы, сбор первичных исходных данных
2. Разработку и согласование ОТР
3. Разработку рабочей документации (без ее согласования в негосударственной экспертизе)
4. Поставку узла перехода на склад АО «Ковдорский ГОК»
5. Поставку распределительных устройств 35 кВ и 6 кВ ПС 35/6 «Водоотлив» на склад АО «Ковдорский ГОК»

Ничто не препятствовало ООО ПО «Радиан» провести мобилизацию и начать выполнение работ по сооружению воздушного участка ЛЭП на «верхней площадке», а также разместить заказы по остальному оборудованию (силовые трансформаторы для ПС 35/6 «Водоотлив, высоковольтный кабель 35 кВ, опоры ВЛ-35 кВ) согласно договору, но это не было произведено.

Ограничения по передаче подрядчику «нижней» площадки на отм.-260 карьера МАР со стороны АО «КГОК» были сняты до 01.09.2026.

03.09.2026 в адрес ООО ПО «Радиан» Заказчиком было направлено официальное уведомление об освобождении устьев скважин и предложении начать мобилизацию на строительной площадке.

11.09.2026 от ООО ПО «Радиан» поступило предложение о расторжении договора № КГОК.25.878 от 09.10.2025.

Считаю одностороннее расторжение договора со стороны ООО ПО «Радиан» необоснованным по следующим обстоятельствам:

1. ООО ПО «Радиан» выиграло конкурс на комплексную поставку «под ключ», включая необходимые согласования проекта в надзорных органах и ввод объекта в эксплуатацию с оформлением всей необходимой разрешительной документации.

Вх. № 974
«15» 10 2026 г.

2. У ООО ПО «Радиан» не было оснований нарушения утвержденного графика производства работ и поставки оборудования, за исключением прокладки кабельного участка КВЛ 35 кВ с отм. +214 м.на отм. -260м.

На данном этапе принятие решения о расторжении договорных отношений с ООО ПО «Радиан» возможно только органом, утвердившим выбор подрядчика на выполнение комплекса работ, это Комитет по закупкам (КЗ) ООО «ГРК». Срок включения в повестку КЗ ООО «ГРК» вопроса о расторжении договора с ООО ПО «Радиан» на данный момент не определен.

Также в компетенцию Комитета по закупкам ООО «ГРК» входит решение о порядке оплаты поставленного, но не смонтированного оборудования. Учитывая, что условия договора № КГОК.25.878 от 09.10.2025 предусматривают оплату только за фактически выполненные работы, а не за поставку оборудования, принять решения об оплате такого оборудования АО «Ковдорский ГОК», без органа, утвердившего выбор подрядчика, не может.

Отмечаем, что АО «Ковдорский ГОК» считает необходимым подписание 3-х стороннего акта передачи оборудования со стороны Заказчика (АО «Ковдорский ГОК»), Поставщика (ООО ПО «Радиан») и Производителя оборудования, которым подтверждается переход гарантийных обязательств Производителя на принимаемое АО «Ковдорский ГОК» оборудование и подтверждении комплектности его поставки на склад Заказчика в полном объёме.

В случае, если ООО ПО «Радиан» в одностороннем порядке расторгнет договорные отношения, АО «Ковдорский ГОК» оставляет за собой право уведомить ООО ПО «Радиан» о необходимости забрать со складов АО «Ковдорский ГОК» размещенное на временное хранение оборудование ООО ПО «Радиан». Решение о возможности и условиях приобретения у ООО ПО «Радиан» поставленного на АО «КГОК» оборудования будет принимать КЗ ООО «ГРК».

Также напоминаю, что п. 80.19 договора № КГОК.25.878 от 09.10.2025 предусмотрено возмещение Подрядчиком убытков Заказчика, понесенных в связи с односторонним отказом Подрядчика от договора, а также выплату 10% от цены Договора за отказ от Договора.

Генеральный директор КГОК **В.Н. Кулецкий**

Исп. Гл. энергетик КГОК
М.Ю. Демин
+7-913-581-75-27